

Laatija: Tomi Virolainen
 Hanke: Raasepori 1, Karjaan ikäihmisten asumisyksiköt, Karjaa
 Raportti: Rakennusteknistöntöiden valvontaraportti
 Päiväys: 27.5.2015

<p>Työvaihe</p> <ul style="list-style-type: none"> - senioritalo: <ul style="list-style-type: none"> • sokkelielementit asennukset on tehty • pohjaviemärit on asennettu • alapohjan radon kermien asennus on tehty • maavaraisen lattian lämmöneristystyö ovat käynnissä • väestönsuojan pohjaviemäreiden asennustyöt ovat alkamassa • väestönsuojan sisäpuoliset täyttötöyöt ovat alkamassa • väestönsuojan ulkopuolisten lämmöneristystöiden asennustyöt ovat käynnissä - palvelutalo: <ul style="list-style-type: none"> • väestönsuoja on valmis (elementti) • sokkelinostojen muotti- ja raudoitustyöt ovat käynnissä • anturoiden muotti- ja raudoitustyöt ovat käynnissä • sokkelielementit asennukset ovat käynnissä • pohjaviemäreiden asennustyöt ovat käynnissä
<p>Aikataulu</p> <ul style="list-style-type: none"> - työt aikataulussa
<p>Mallikatselmukset</p> <ul style="list-style-type: none"> - raudoitus - sokkeliasennus - radon kermien asennuskatselmus
<p>Tarkastusasiakirja</p> <ul style="list-style-type: none"> - päivitetty <p>Työturvallisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei puutteita / huomautettavaa <p>Muut asiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - työmaakokous 27.5.2015

Havainnot:



Kuva 1. Yleiskuva Senioritalon työmaasta

Tämä dokumentti on osa Suomen Aluerakennuttaja Oy:n toimintajärjestelmää. Alkuperäisen lomakkeen muuttaminen ei ole sallittua paitsi kuvattua muutosprosessia noudattaen. Lomakkeen hankekohtainen muokkaaminen ilman asiasisällön köyhtymistä on sallittua vain vastaavan konsultin luvalla.



Kuva 2 ja 3. Senioritalon alapohjan radon kermit ovat asennettu ja maavaraisen laatan lämmöneristystyöt käynnissä.



Kuva 4 ja 5. Senioritalo, väestönsuojan sisäpuoliset täyttötöet ovat alkamassa ja väestönsuojan ulkopuolisten lämmöneristystöiden asennustyöt ovat käynnissä



Kuva 6. Yleiskuva palvelutalon työmaasta

Tämä dokumentti on osa Suomen Aluerakennuttaja Oy:n toimintajärjestelmää. Alkuperäisen lomakkeen muuttaminen ei ole sallittua paitsi kuvattua muutosprosessia noudattaen. Lomakkeen hankekohtainen muokkaaminen ilman asiasisällön köyhtymistä on sallittua vain vastaavan konsultin luvalla.



Kuva 7 ja 8. Väestönsuoja on valmis (elementti)



Kuva 9 ja 10. Sokkelinostojen muotti- ja raudoitustyöt ovat käynnissä.

Rakennusteknistentöiden valvoja:

Tomi Urolainen